

Op 11 maart (zie onderstaande bericht) hebben we een update gegeven van de voorgestelde maatregelen in fase 5 (vrije kavels). Uit de berichten van afgelopen dagen begrijp ik dat bij een aantal bewoners te weinig zicht is op de voortgang en de uitvoering van de maatregelen.

Zoals 4 weken geleden al aangekondigd heeft het Consortium zich de situatie met het bouwverkeer op de Count Basiestraat nadrukkelijk aangetrokken en heeft dan ook besloten de kortsluiting voor louter het bouwverkeer tussen de Jazzroute en de Duke Elingtonstraat versneld uit te werken en uit te voeren. Op dit moment worden de technisch mogelijkheden door onze aannemer in beeld gebracht en wordt nagegaan of deze bouwroute nog dit voorjaar (mei/juni) kan worden gerealiseerd.

Met de aanleg van deze extra bouwroute zal (zoals in maart reeds aangegeven) de Count Basiestraat in zijn definitieve vorm worden ingericht. De geplande tijdelijke asfaltwerkzaamheden komen hierdoor echter wel te vervallen. De verbeteringen tbv van de afwatering zijn 2 weken geleden al wel uitgevoerd.

Op dit moment worden alvast de tekeningen uitgewerkt voor een definitieve inrichting van deze straat (inclusief het afsluiten voor het bouwverkeer). Deze werkzaamheden kunnen echter pas worden uitgevoerd als de extra bouwroute tussen de Jazzroute en de Duke Elingtonstraat is gerealiseerd. Naar verwachting zal de Count Basiestraat komende zomer zijn definitieve inrichting krijgen.

De asfalteringswerkzaamheden aan de Albert Aylerstraat en (verbreding van de bermen van) Duke Elingtonstraat worden 11 april a.s. uitgevoerd

Overzicht Werkzaamheden en Planning

Locatie	Werkzaamheden	Planning	Opmerkingen
1. Verbeteren afwatering Count Basiestraat	Aanleggen sloot	Uitgevoerd	√
2. Definitieve inrichting Count Basiestraat	Klinkerverharding	Zomer 2018	Tekeningen in voorbereiding
3. Albert Aylerstraat	Asfalteren	11 april a.s.	√
4. Verbreden bermen Duke Elingtonstraat	Asfalteren	11 april a.s.	√
	Puinverharding	april	Moet nog ingepland

5. Extra Parkeervakken Duke Elingtonstraat			
6. Aanleggen definitief Fietspad naar St. Joosland	Asfalteren	April/mei	Concept-tekeningen beschikbaar
7. Extra bouwweg Jazzroute – Duke Elington	Granulaat (n.t.b)	April/mei	Tekeningen in voorbereiding
8. Doortrekken Duke Elington - Mozartweg	Asfalt (n.t.b.)	Aug./sept.	Tekeningen in voorbereiding
9. Bouwrijp maken fase 10 A	Diversen (n.t.b.)	Sept./okt.	Concept-tekeningen beschikbaar

Onderstaand een fragment van de geplande werkzaamheden (rondom fase 5)

Nr. 5 : Count Basie (verbeteringen en definitief inrichten)

Nr. 6 : Fietspad Nieuw St Joosland

Nr. 7 : Albert Aylerstraat

Nr. 9 : Bouwrijp maken Jazzboog (fase 10)

Nr. 13 : Extra bouwweg tussen Jazzroute en

Nr. 14 : Doortrekken Duke Elingtonstraat – Mozartweg



